

CONSORZIO INTERCOMUNALE
SERVIZI
AGLIANA – MONTALE QUARRATA

CIS SPA


**PROGETTO ESECUTIVO
DI MESSA IN SICUREZZA**
Marzo 2017

Area ex discarica Via W Tobagi 16/a
Montale (PT)

Cronoprogramma

INGEGNERIA

Dott. Ing. Antonio Matucci



GEOLOGIA

Dott. Geol. Giorgio Matassi



CHIMICA

Dott. Chim. Gian Luca Seravalli



Servizi, tecnologie ed ingegneria per
l'ambiente





CRONOPROGRAMMA LAVORI - PROGETTO OPERATIVO DI MESSA IN SICUREZZA AREA CIS - MARZO 2017

ZONA	ATTIVITA'	settimana 1	settimana 2	settimana 3	settimana 4	settimana 5	settimana 6	settimana 7	settimana 8	settimana 9	settimana 10	settimana 11	settimana 12	settimana 13	settimana 14	settimana 15	settimana 16	settimana 17
generale	Allestimento cantiere e analisi iniziali previste nel piano di monitoraggio																	
generale	Taglio delle alberature e estirpazione delle radici																	
Zona 3	Scavo delle zone destinate ai muretti di contenimento scarpata																	
Zona 3	Preparazione del terreno e getto del magrone/ cls di base																	
Zona 3	Realizzazione del muretto lato cancello accesso area su via Rossa																	
Zona 3	Realizzazione dei muretti laterali contenimento scarpata																	
Zona 3	Ripporti e livellamento del terreno per creazione pendenze																	
Zona 3	Compattazione e preparazione del terreno per la messa in opera dei teli																	
Zona 3	Creazione dello scavo a sezione ristretta per alloggiare i tubi drenanti																	
Zona 3	Posa in opera dei teli di protezione e di impermeabilizzazione																	
Zona 3	Verifiche e prove sull'impermeabilizzazione																	
Zona 3	Posa in opera dei tubi drenanti e sovrastante ghiaia																	
Zona 3	Posa in opera telo strutturale																	
Zona 3	Spandimento del terreno vegetale di risulta dalle altre aree																	
Zona 3	Verifica delle pendenze finali raggiunte con il terreno vegetale																	
Zona 3	Messa in opera del manto preseminato																	
Zona 3	Massetti e asfaltatura del marciapiede che si è venuto a creare																	
Zona 4	Scotico e conferimento a discarica dei primi 15 cm di terreno																	
Zona 4	Scavo per l'alloggiamento vasca di accumulo e area circostante																	
Zona 3,4	Spandimento del terreno vegetale sopra lo strato di impermeabilizzazione																	
Zona 4	Installazione vasca di accumulo e collegamento agli scarichi																	
Zona 4	Messa in opera del geotessuto di separazione																	
Zona 4	Massicciata																	
Zona 4	Messa in opera del pavimento industriale attorno al locale ceneri																	
Zona 5	Scavo e allestimento della tubazione di scarico parallela a via Enrico Mattei																	
Zona 5	Massetti e asfaltatura del marciapiede che si è venuto a creare																	
Zona 1	Smontaggio del cordonato di separazione area verde/parcheggio																	
Zona 1	Scotico e conferimento a discarica dei primi 15 cm di terreno																	
Zona 1	Smontaggio della linea elettrica e dei pali di illuminazione																	
Zona 1	Scavo																	
Zona 1, 3	Spandimento del terreno vegetale sopra lo strato di impermeabilizzazione																	
Zona 1	Messa in opera del geotessuto di separazione																	
Zona 1	Massicciata zona nuovo parcheggio																	
Zona 1	Scarifica asfalto zona parcheggio esistente																	
Zona 1	Taglio asfalto, installazione pozzetti e tubazioni di scarico meteoriche																	
Zona 1	Realizzazione nuova linea elettrica e nuovi pali illuminazione parcheggio																	
Zona 1	Asfaltatura della zona nuovo parcheggio																	
Zona 1	Tappeto di usura in tutta l'area vecchio e nuovo parcheggio																	
Zona 1	Messa in opera del pavimento in ghiaia/cls attorno alla cabina metano																	
Zona 2	Scavi																	
Zona 2	Messa in opera del geotessuto di separazione																	
Zona 2	Massicciata																	
Zona 2	Messa in opera del pavimento in ghiaia zona esterna																	
generale	Opere di finitura																	

